



Junta de Distrito Municipal de La Canela

Fundado el 27 de Julio de 1997

Tel. 809/336-0007 * RNC 4-02-06382-7

Carretera Cibao Noroeste, Avenida Antonio Guzmán Fernández #78

La Canela, Santiago, República Dominicana



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL - PPM (2025)

MATRIZ DE NIVEL DE AVANCE DE OBRAS

CORRESPONDIENTE A: SEPTIEMBRE 2025

No.	Obra Programada	Ubicación	MONTO APROBADO	Nivel de Avance					Estado
				0%	20%	50%	85%	100%	
1	Construcción Aceras y Contenes	Platanal	1,000,000.00		X				En proceso
2	Reparación Iglesia Católica	Piedra Gorda	1,000,000.00					X	Terminada
3	Reparación Casa Club Multiuso, Comunidad de Capilla	Capilla	900,000.00					X	Terminada
Total RD\$			2,900,000.00						

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL - PPM (2025)

BALANCE CONSOLIDADO

CORRESPONDIENTE A: JUNIO 2025

No.	Obra Programada	Ubicación	MONTO APROBADO	Pagos realizados	Balance
1	Construcción Aceras y Contenes	Comunidad de Platanal	1,000,000.00	-	1,000,000.00
					1,000,000.00
					1,000,000.00
					1,000,000.00
					1,000,000.00
			1,000,000.00	-	1,000,000.00

Nota: Estos proyectos se están desarrollando con fondos del Gobierno Local

Proyecto realizado vía Contrato.

(PRESUPUESTOS PARTICIPATIVO 2025)



Junta de Distrito Municipal de La Canela

Fundado el 27 de Julio de 1997

Tel. 809/336-0007 * RNC 4-02-06382-7

Carretera Cibao Noroeste, Avenida Antonio Guzmán Fernández #78

La Canela, Santiago, República Dominicana



No.	Obra Programada	Ubicación	MONTO APROBADO	Pagos realizados	Balance
2	Reparación Iglesia Católica	Piedra Gorda	1,000,000.00	-	1,000,000.00
	Avance aporte No. 1 -Cheque No. 11099 d/f 13/06/2025			500,000.00	500,000.00
	Aporte No. 2 -Cheque No. 11149 d/f 26/09/2025			500,000.00	-
					-
			1,000,000.00	1,000,000.00	-

No.	Obra Programada	Ubicación	OFERTA ECONÓMICA	Pagos realizados	Balance
3	Reparación Casa Club Multiuso, Comunidad de Capilla	Capilla	900,000.00	-	900,000.00
	Avance inicial -Cheque No. 11154 d/f 30/09/2025			287,767.50	612,232.50
					612,232.50
			900,000.00	287,767.50	612,232.50

Balance consolidado del Plan de Inversion Municipal 2025		
Estado de ejecucion de la obra	Cantidad	Porcentaje
Programado	0	0%
En proceso	1	33%
Terminada	2	67%
Total	3	100%


ELABORADO POR
Tecnico PPM 2025

