



# Junta de Distrito Municipal de La Canela

Fundado el 27 de Julio de 1997

Tel. 809/336-0007 \* RNC 4-02-06382-7

Carretera Cibao Noroeste, Avenida Antonio Guzmán Fernández #78

La Canela, Santiago, República Dominicana



## PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL - PPM (2023)

### MATRIZ DE NIVEL DE AVANCE DE OBRAS

#### CORRESPONDIENTE A: SEPTIEMBRE 2023

No.	Obra Programada	Ubicación	Presupuesto Estimado	Nivel de Avance					Estado
				0%	20%	35%	85%	100%	
1	LOTE 1: PROYECTO PPM No.1 Construcción Aceras, Baden y Contenes, Canaletas y Relleno	Calle Cachón, Barrio Nuevo, La Canela	1,777,773.61					X	Terminada
2	LOTE 2: PROYECTO PPM No.2 Construcción (Asfaltado, Contenes y Badén)- PPM	Peatón Play Eladio Suarez, Batey I, La Canela	2,352,278.89					X	Terminada
3	LOTE 3: PROYECTO ADMINISTRATIVO No.3 Construcción Aceras y Contenes	Frente y dentro del Cementerio de Los Almácigos	746,983.09					X	Terminada
4	11.06.0052 - REMODELACION PARQUE DE SABANA GRANDE, LA CANELA -PPM	Sabana Grande, La Canela	1,844,685.00			X			En proceso
5	11.23.0052 - CONSTRUCCION ILUMINACION PLAY DE PLATANAL PPM- 2022	Platanal Adentro	1,000,000.00					X	Terminada



# Junta de Distrito Municipal de La Canela

Fundado el 27 de Julio de 1997

Tel. 809/336-0007 \* RNC 4-02-06382-7

Carretera Cibao Noroeste, Avenida Antonio Guzmán Fernández #78

La Canela, Santiago, República Dominicana



## PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL - PPM (2023)

### BALANCE CONSOLIDADO

#### CORRESPONDIENTE A: Junio 2023

No.	Obra Programada	Ubicación	Presupuesto Estimado	Pagos realizados	Balance
1	LOTE 1: PROYECTO PPM No.1 Construcción Aceras, Baden y Contenes, Canaletas y Relleno	Calle Cachón, Barrio Nuevo, La Canela	1,777,773.61	-	1,777,773.61
	Avance inicial			355,554.72	1,422,218.89
	Cubicación Parcial No. 1			423,075.93	999,142.96
	Cubicación Parcial No. 2			245,188.27	753,954.69
	Cubicación Parcial No. 3			716,716.28	37,238.41
	Cubicación final No. 4			37,238.42	(0.01)
			<b>1,777,773.61</b>	<b>1,777,773.62</b>	<b>(0.01)</b>

**Nota: Este proyecto se está desarrollando con fondos especiales de la Liga Municipal Dominicana y fondos del Gobierno Local**

No.	Obra Programada	Ubicación	Presup. Estimado/Cubicaciones	Pagos realizados	Balance
2	LOTE 2: PROYECTO PPM No.2 Construcción (Asfaltado, Contenes y Badén)- PPM	Peatón Play Eladio Suarez, Batey I, La Canela	2,352,278.89	-	2,352,278.89
	Avance inicial, comprobante no. 2023-000508, fecha 23/05/2023			470,455.77	1,881,823.12
	Cubicación Parcial No. 1, comprobante no. 2023-000715, fecha 20/07/2023		745,542.25	745,541.80	1,136,281.32
	Cubicación Parcial No. 2, comprobante no. 2023-000942, fecha 14/09/2023		606,137.34	370,909.46	765,371.86
	Cubicación final, comprobante no. 2023-000989, fecha 26/09/2023		946,103.20	710,875.31	54,496.55
			<b>2,297,782.79</b>	<b>2,297,782.34</b>	<b>54,496.55</b>

**Nota: Este proyecto se está desarrollando con fondos especiales de la Liga Municipal Dominicana y fondos del Gobierno Local**



## Junta de Distrito Municipal de La Canela

Fundado el 27 de Julio de 1997

Tel. 809/336-0007 \* RNC 4-02-06382-7

Carretera Cibao Noroeste, Avenida Antonio Guzmán Fernández #78

La Canela, Santiago, República Dominicana



No.	Obra Programada	Ubicación	Presupuesto Estimado	Pagos realizados	Balance
3	LOTE 3: PROYECTO ADMINISTRATIVO No.3 Construcción Aceras y Contenes	Frente y dentro del Cementerio de Los Almácigos	746,983.09	-	746,983.09
	Avance inicial			149,396.62	597,586.47
	Cubicación Parcial No. 1 y final			567,156.44	30,430.03
			<b>746,983.09</b>	<b>716,553.06</b>	<b>30,430.03</b>

**Nota: Este proyecto se está desarrollando con fondos especiales de la Liga Municipal Dominicana**

No.	Obra Programada	Ubicación	Presupuesto Estimado	Pagos realizados	Balance
4	11.06.0052 - REMODELACION PARQUE DE SABANA GRANDE, LA CANELA -PPM	Sabana Grande, La Canela	1,844,685.00	-	1,844,685.00
	Avance inicial			368,937.00	1,475,748.00
	Cubicación Parcial No. 1			421,052.63	1,054,695.37
			<b>1,844,685.00</b>	<b>789,989.63</b>	<b>1,054,695.37</b>

**Nota: Este proyecto se está desarrollando con fondos del Gobierno Local**

No.	Obra Programada	Ubicación	Presupuesto Estimado	Pagos realizados	Balance
5	11.23.0052 - CONSTRUCCION ILUMINACION PLAY DE PLATANAL PPM-2022	Platanal Adentro	1,000,000.00	-	1,000,000.00
	Pago No. 1			628,645.50	371,354.50
	Pago No. 2			69,915.95	301,438.55
	Pago No. 3			285,663.81	15,774.74
	Pago No. 4			10,035.92	5,738.82



## Junta de Distrito Municipal de La Canela

Fundado el 27 de Julio de 1997

Tel. 809/336-0007 \* RNC 4-02-06382-7

Carretera Cibao Noroeste, Avenida Antonio Guzmán Fernández #78

La Canela, Santiago, República Dominicana



Pago No. 5		40,948.24	(35,209.42)
Pago No. 6		23,364.00	(17,625.18)
Pago No. 7		5,300.00	(40,509.42)
	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,063,873.42</b>	<b>(63,873.42)</b>

**Nota: Este proyecto se está desarrollando con fondos del Gobierno Local y con la colaboración de Edenorte**

Lámparas	628,645.50
Materiales	503,360.96
<b>Total RD\$</b>	<b>1,132,006.46</b>

### Balance consolidado del Plan de Inversion Municipal 2023

Estado de ejecucion de la obra	Cantidad	Porcentaje
En proceso	1	20%
Terminada	4	80%
<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>100%</b>

  
ELABORADO POR