

Fundado el 27 de Julio de 1997

Tel. 809/336-0007 * RNC 4-02-06382-7

Carretera Cibao Noroeste, Avenida Antonio Guzmán Fernández #78

La Canela, Santiago, República Dominicana



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL - PPM (2024)

MATRIZ DE NIVEL DE AVANCE DE OBRAS CORRESPONDIENTE A: SEPTIEMBRE 2024

No.	Obra Programada	Ubicación	MONTO	Nivel de Avance				Estado	
NO.	Obia Flograniaua	Oblicacion	APROBADO	0%	20%	36.33%	85%	100%	LStauo
1	Construcción Aceras, Badenes y Contenes	Barrio Nuevo 2, La Canela	2,002,030.00					Х	Terminada
2	Red de Distribución de Agua Potable - Tuberías de presión 3" PVC, instalada en la vía principal de comunicación de la comunidad Los Cerritos	Comunidad Los Cerritos	1,050,000.00			х			En proceso
3	Construcción Techado Grada detrás del Home, Play José García, Los Almácigos	Los Almácigos	450,000.00					Х	Terminada
4	Construcción Grada detrás del Home, Play Platanal Afuera	Platanal Afuera	353,527.00	Х					Programado
5	Construcción Plataforma, Badenes y Contenes,	Calles el acueducto, Quija Quieta, Los Almácigos	600,000.00	Х		_			Programado
6	Terminación Casa Club, Platanal Afuera	Platanal Afuera	846,473.00	X					Programado
	Total RD\$ 5,302,030.00								



Fundado el 27 de Julio de 1997

Tel. 809/336-0007 * RNC 4-02-06382-7

Carretera Cibao Noroeste, Avenida Antonio Guzmán Fernández #78

La Canela, Santiago, República Dominicana



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL - PPM (2024)

BALANCE CONSOLIDADO

CORRESPONDIENTE A: SEPTIEMBRE 2024

No.	Obra Programada	Ubicación	OFERTA ECONÓMICA	Pagos realizados	Balance
1	Construcción Aceras, Badenes y Contenes	Barrio Nuevo 2, La Canela	1,991,533.65	-	1,991,533.65
	Avance inicial - No. Comp. 2024-000130			398,306.73	1,593,226.92
	Cubicación Parcial No. 1 - No. Comp. 2024	-000159		210,773.32	1,382,453.60
	Cubicación Parcial No. 2 - No. Comp. 2024	l-000221 (Avance)		435,650.65	946,802.95
	Cubicación Parcial No. 2 - No. Comp. 2024	l-000375 (Saldo)		946,802.95	-
			1,991,533.65	1,991,533.65	-

Nota: Este proyecto se está desarrollando con fondos especiales de la LMD, aprobada en sesion ordinaria No. 01-2024, y fondos del Gobierno Local Proyecto realizado vía Contrato. (PRESUPUESTOS PARTICIPATIVO Y ADMINISTRARATIVO 2024)

No.	Obra Programada	Ubicación	MONTO APROBADO	Pagos realizados	Balance
2	Red de Distribución de Agua Potable - Tuberías de presión 3" PVC, instalada en la vía principal de comunicación de la comunidad Los Cerritos	Comunidad Los Cerritos	1,050,000.00	-	1,050,000.00
	Pago factura No. 45259406 - No. Comp. 20	024-000172		376,868.00	673,132.00
	Pago factura NCF. B1500000191 - No. Con	np. 2024-000264		4,620.00	668,512.00
					668,512.00
			1,050,000.00	381,488.00	668,512.00



Fundado el 27 de Julio de 1997 Tel. 809/336-0007 * RNC 4-02-06382-7





Nota: La ejecución de este proyecto fue acordada en la asamblea comunitaria, el ayuntamiento aportaría los materiales de PVC y la comunidad se encargaría de la zanja y la instalación, obra desarrollada con fondos del Gobierno Local. Proyecto realizado por Administracion Directa. (PRESUPUESTOS PARTICIPATIVO 2024)

No.	Obra Programada	Ubicación	OFERTA ECONÓMICA	Pagos realizados	Balance
1 2	Construcción Techado Grada detrás del Home, Play José García, Los Almácigos	Los Almácigos	705,436.69	-	705,436.69
	Avance inicial - No. Comp. 2024-000131			141,087.34	564,349.35
	Cubicación Parcial No. 1 y final - No. Comp	o. 2024-000220		564,349.35	0.00
			705,436.69	705,436.69	0.00

Nota: Este proyecto se está desarrollando con fondos del Gobierno Local. Proyecto realizado vía Contrato. (PRESUPUESTOS PARTICIPATIVO Y ADMINISTRARATIVO 2024)


No.	Obra Programada	Ubicación	MONTO APROBADO	Pagos realizados	Balance
1 4	Construcción Grada detrás del Home, Play Platanal Afuera	Platanal Afuera	353,527.00	-	353,527.00
					353,527.00
					353,527.00
			353,527.00	-	353,527.00

Nota: Este proyecto programado para ser desarrollando con fondos del Gobierno Local

No.	Obra Programada	Ubicación	MONTO APROBADO	Pagos realizados	Balance
15	Construcción Plataforma, Badenes y Contenes,	Calles el acueducto, Quija Quieta, Los Almácigos	600,000.00	-	600,000.00
					600,000.00
					600,000.00
					600,000.00



Fundado el 27 de Julio de 1997 Tel. 809/336-0007 * RNC 4-02-06382-7







		600,000.00
600,000.00	-	600,000.00

Nota: Este proyecto programado para ser desarrollando con fondos del Gobierno Local

No.	Obra Programada	Ubicación	MONTO APROBADO	Pagos realizados	Balance
6	Terminación Casa Club, Platanal Afuera	Platanal Afuera	846,473.00	-	846,473.00
					846,473.00
					846,473.00
					846,473.00
					846,473.00
			846,473.00	-	846,473.00

Nota: Este proyecto programado para ser desarrollando con fondos del Gobierno Local

Balance consolidado del Plan de Inversion Municipal 2024					
Estado de ejecucion de la obra Cantidad					
Programado	3	50%			
En proceso	1	17%			
Terminada	2	33%			
Total	6	100%			

ELABORADO POR

Nelson Nicasio

Tecnico PPM 2024



Fundado el 27 de Julio de 1997

Tel. 809/336-0007 * RNC 4-02-06382-7

Carretera Cibao Noroeste, Avenida Antonio Guzmán Fernández #78

La Canela, Santiago, República Dominicana

