

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: 7238 Denominación: Junta de Distrito Municipal de La Canela

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			3,988,741.00	0.00	0.00	0.00	2,676,221.00	0.00	2,676,221.00	0.00	512,562.82	512,562.82	0.00	512,562.82	3,476,178.18
01	0051			CONSTRUCCION PEATONES BATEY 1, PAVIMENTADO EN CONCRETO PEATONAL MON		2	576,221.00	0.00	0.00	0.00	576,221.00	0.00	576,221.00	0.00	512,562.82	512,562.82	0.00	512,562.82	63,658.18
01	0052			CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES SECTOR LOS CARQUESES SABANA GRANDE	X	2	1,601,492.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,601,492.00
01	0053			CONSTRUCCION BADENES UNO EN LA CALLE 6 , UNO AL LADO DE NELSON MORONTA Y OTRO EN BARRIO NUEVO LA CANELA	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
01	0054			CONSTRUCCION CONTENES BARRIO NUEVO LA CANELA	X	2	923,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	923,000.00
01	0055			CONSTRUCCION CONTENES LOS BRETONES CANELA ABAJO	X	2	788,028.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	788,028.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	-200,000.00	1,200,000.00	0.00	417,864.00	417,864.00	0.00	417,864.00	782,136.00
02	0051			REPARACION, MANTENIMIENTO Y DESMALEZAMIENTO CALLES Y CAMINOS DISTRITO MUNICIPAL		1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-200,000.00	800,000.00	0.00	351,536.00	351,536.00	0.00	351,536.00	448,464.00
02	0052			BACHEOS DE CALLES DISTRITO MUNICIPAL		2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
02	0053			MANTENIMIENTO DE REDUCTORES DE VELOCIDAD VIAL, POLICIAS ACOSTADOS		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	66,328.00	66,328.00	0.00	66,328.00	133,672.00
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	152,000.00	152,000.00	0.00	152,000.00	648,000.00
03	0051			CONSTRUCCION DE CANCHA EN CONCRETO LA CANELA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	152,000.00	152,000.00	0.00	152,000.00	648,000.00
04				Reparación de Instalaciones Deportivas			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
04	0051			REPARACION Y REMOZAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
05				Construcción Instalaciones Recreativas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598,800.00	598,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598,800.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: 7238 Denominación: Junta de Distrito Municipal de La Canela

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
05	0051			CONSTRUCCION PLAZOLETA DE LOS CANELEROS DEL TRABAJADOR			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598,800.00	598,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598,800.00
06				Reparación Instalaciones Recreativas			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	297,000.00
06	0051			ACONDICIONAMIENTO DE PARQUES , PLAZAS Y AREAS VERDES		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	297,000.00
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
07	0051			CONSTRUCCION OFICINAS FEDERACION DE PASTORES - COMPRA DE SOLAR			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			2,751,213.00	0.00	0.00	0.00	2,023,498.00	3,000,000.00	5,023,498.00	0.00	1,169,017.36	1,169,017.36	0.00	1,169,017.36	4,582,195.64
08	0051			RECONSTRUCCION DE CASA CLUB DE ATILLO SAN LORENZO		2	2,551,213.00	0.00	0.00	0.00	1,823,498.00	0.00	1,823,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,551,213.00
08	0052			REPARACION DE INFRAESTRUCTURA CULTURALES Y RELIGIOSAS DISTRITO MUNICIPAL		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
08	0053			RECONSTRUCCION DE LA CAPILLA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO ,LOS ALMACIGOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	1,169,017.36	1,169,017.36	0.00	1,169,017.36	1,830,982.64
11				Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			2,239,749.00	0.00	0.00	0.00	1,239,749.00	0.00	1,239,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,239,749.00
11	0051			CONSTRUCCION DE DISTINTIVO DEL DISTRITO MUNICIPAL Y ADECUACION DEL ENTORNO 1RA ETAPA		2	2,239,749.00	0.00	0.00	0.00	1,239,749.00	0.00	1,239,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,239,749.00
14				Reparación Edificaciones Municipales			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
14	0051			REMOZAMIENTO PALACIO MUNICIPAL		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
20				Reparación de Viviendas			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	34,469.25	34,469.25	0.00	34,469.25	165,530.75
20	0051			REPARACION DE VIVIENDAS DISTRITO MUNICIPAL		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	34,469.25	34,469.25	0.00	34,469.25	165,530.75

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: 7238 Denominación: Junta de Distrito Municipal de La Canela

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
23	0051			COLOCACION DE LAMPARAS ILUMINACION DE CALLES DISTRITO MUNICIPAL		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
25				Reparación de Infraestructuras Hidráulicas			75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	51,000.00
25	0051			SANEAMIENTO, ACONDICIONAMIENTO DE CANALETAS Y CAÑADAS EN EL DISTRITO		1	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	51,000.00
Total General RD\$							11,754,703.00	0.00	0.00	0.00	8,714,468.00	5,198,800.00	13,913,268.00	0.00	2,312,913.43	2,312,913.43	0.00	2,312,913.43	14,640,589.57

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: 7238

Denominación: Junta de Distrito Municipal de La Canela

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12+13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8+13-19
14	0051			REMOZAMIENTO PALACIO MUNICIPAL		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
20				Reparación de Viviendas			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	34,469.25	34,469.25	0.00	34,469.25	165,530.75
20	0051			REPARACION DE VIVIENDAS DISTRITO MUNICIPAL		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	34,469.25	34,469.25	0.00	34,469.25	165,530.75
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
23	0051			COLOCACION DE LAMPARAS ILLUMINACION DE CALLES DISTRITO MUNICIPAL		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
25				Reparación de Infraestructuras Hidráulicas			75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	51,000.00
25	0051			SANEAMIENTO, ACONDICIONAMIENTO DE CANALES Y CANADAS EN EL DISTRITO		1	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	51,000.00
Total General RD\$							11,754,703.00	0.00	0.00	0.00	8,714,468.00	5,198,800.00	13,913,268.00	0.00	2,312,913.43	2,312,913.43	0.00	2,312,913.43	14,640,589.57

Preparado por

Revisado por

Aprobado por



1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DICEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)