



Junta de Distrito Municipal de La Canela

Fundado el 27 de Julio de 1997

Tel. 809/336-0007 * RNC 4-02-06382-7

Carretera Cibao Noroeste, Avenida Antonio Guzmán Fernández #78

La Canela, Santiago, República Dominicana



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL - PPM (2024)

MATRIZ DE NIVEL DE AVANCE DE OBRAS

CORRESPONDIENTE A: MARZO 2024

No.	Obra Programada	Ubicación	MONTO APROBADO	Nivel de Avance					Estado
				0%	20%	36.33%	85%	100%	
1	Construcción Aceras, Badenes y Contenes	Barrio Nuevo 2, La Canela	2,002,030.00					X	Terminada
2	Red de Distribución de Agua Potable - Tuberías de presión 3" PVC, instalada en la vía principal de comunicación de la comunidad Los Cerritos	Comunidad Los Cerritos	1,050,000.00			X			En proceso
3	Construcción Techado Grada detrás del Home, Play José García, Los Almácigos	Los Almácigos	450,000.00					X	Terminada
4	Construcción Grada detrás del Home, Play Platanal Afuera	Platanal Afuera	353,527.00	X					Programado
5	Construcción Plataforma, Badenes y Contenes,	Calles el acueducto, Quija Quieta, Los Almácigos	600,000.00	X					Programado
6	Terminación Casa Club, Platanal Afuera	Platanal Afuera	846,473.00	X					Programado
Total RD\$			5,302,030.00						



Junta de Distrito Municipal de La Canela

Fundado el 27 de Julio de 1997

Tel. 809/336-0007 * RNC 4-02-06382-7

Carretera Cibao Noroeste, Avenida Antonio Guzmán Fernández #78

La Canela, Santiago, República Dominicana



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL - PPM (2024)

BALANCE CONSOLIDADO

CORRESPONDIENTE A: Marzo 2024

No.	Obra Programada	Ubicación	OFERTA ECONÓMICA	Pagos realizados	Balance
1	Construcción Aceras, Badenes y Contenes	Barrio Nuevo 2, La Canela	1,991,533.65	-	1,991,533.65
	Avance inicial - No. Comp. 2024-000130			398,306.73	1,593,226.92
	Cubicación Parcial No. 1 - No. Comp. 2024-000159			210,773.32	1,382,453.60
	Cubicación Parcial No. 2 - No. Comp. 2024-000221 (Avance)			435,650.65	946,802.95
	Cubicación Parcial No. 2 - No. Comp. 2024-000375 (Saldo)			946,802.95	-
			1,991,533.65	1,991,533.65	-

Nota: Este proyecto se está desarrollando con fondos especiales de la LMD, aprobada en sesión ordinaria No. 01-2024, y fondos del Gobierno Local Proyecto realizado vía Contrato. (PRESUPUESTOS PARTICIPATIVO Y ADMINISTRATIVO 2024)

No.	Obra Programada	Ubicación	MONTO APROBADO	Pagos realizados	Balance
2	Red de Distribución de Agua Potable - Tuberías de presión 3" PVC, instalada en la vía principal de comunicación de la comunidad Los Cerritos	Comunidad Los Cerritos	1,050,000.00	-	1,050,000.00
	Pago factura No. 45259406 - No. Comp. 2024-000172			376,868.00	673,132.00
	Pago factura NCF. B1500000191 - No. Comp. 2024-000264			4,620.00	668,512.00
					668,512.00
			1,050,000.00	381,488.00	668,512.00

Nota: La ejecución de este proyecto fue acordada en la asamblea comunitaria, el ayuntamiento aportaría los materiales de PVC y la comunidad se encargaría de la zanja y la instalación, obra desarrollada con fondos del Gobierno Local. Proyecto realizado por Administración Directa. (PRESUPUESTOS PARTICIPATIVO 2024)



Junta de Distrito Municipal de La Canela

Fundado el 27 de Julio de 1997

Tel. 809/336-0007 * RNC 4-02-06382-7

Carretera Cibao Noroeste, Avenida Antonio Guzmán Fernández #78

La Canela, Santiago, República Dominicana



No.	Obra Programada	Ubicación	OFERTA ECONÓMICA	Pagos realizados	Balance
3	Construcción Techado Grada detrás del Home, Play José García, Los Almácigos	Los Almácigos	705,436.69	-	705,436.69
	Avance inicial - No. Comp. 2024-000131			141,087.34	564,349.35
	Cubicación Parcial No. 1 y final - No. Comp. 2024-000220			564,349.35	0.00
			705,436.69	705,436.69	0.00

Nota: Este proyecto se está desarrollando con fondos del Gobierno Local. Proyecto realizado vía Contrato. (PRESUPUESTOS PARTICIPATIVO Y ADMINISTRATIVO 2024)

No.	Obra Programada	Ubicación	MONTO APROBADO	Pagos realizados	Balance
4	Construcción Grada detrás del Home, Play Platanal Afuera	Platanal Afuera	353,527.00	-	353,527.00
					353,527.00
					353,527.00
			353,527.00	-	353,527.00

Nota: Este proyecto programado para ser desarrollando con fondos del Gobierno Local

No.	Obra Programada	Ubicación	MONTO APROBADO	Pagos realizados	Balance
5	Construcción Plataforma, Badenes y Contenes,	Calles el acueducto, Quija Quieta, Los Almácigos	600,000.00	-	600,000.00
					600,000.00
					600,000.00
					600,000.00
			600,000.00	-	600,000.00

Nota: Este proyecto programado para ser desarrollando con fondos del Gobierno Local



Junta de Distrito Municipal de La Canela

Fundado el 27 de Julio de 1997

Tel. 809/336-0007 * RNC 4-02-06382-7

Carretera Cibao Noroeste, Avenida Antonio Guzmán Fernández #78

La Canela, Santiago, República Dominicana



No.	Obra Programada	Ubicación	MONTO APROBADO	Pagos realizados	Balance
6	Terminación Casa Club, Platanal Afuera	Platanal Afuera	846,473.00	-	846,473.00
					846,473.00
					846,473.00
					846,473.00
					846,473.00
			846,473.00	-	846,473.00

Nota: Este proyecto programado para ser desarrollando con fondos del Gobierno Local

Balance consolidado del Plan de Inversion Municipal 2024		
Estado de ejecucion de la obra	Cantidad	Porcentaje
Programado	3	50%
En proceso	1	17%
Terminada	2	33%
Total	6	100%


ELABORADO POR
Nelson Nicasio
Tecnico PPM 2024